

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO (En Pesos)

Fecha de actualización: 31/03/2016
DDMMAAÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Campeche

Nombre del Fondo: Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa del Tipo Superior (Incluye equipamiento e infraestructura) Ejercicio Fiscal Reportado: 2010

Nombre del Proyecto General: Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la Universidad Autónoma de Campeche.

Objetivo General: Consolidación de la Infraestructura y Equipamiento del Campus de Ingeniería y de la extensión del Campus de la Salud de la Universidad Autónoma de Campeche.

Trimestre: 1o.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
SI	No	SI	No
✓		✓	

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^o Productos Financieros	Total
27,793,940.70	27,793,940.70	1,911,820.65	57,499,702.05

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto Ejercido							TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
				Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2016	Monto reportado en 2016 Trimestres				Total ejercido en 2016			
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2017				
1	Darle seguimiento a la Campus de Ingeniería	1.1 Apoyar el equipamiento y la infraestructura para la continuidad del Campus de Ingeniería	1.1.1. Proporcionar el equipamiento necesario para el Campus de Ingeniería.	7,474,000.00	7,474,000.00	14,948,000.00	11,864,777.19	2,701,100.43	382,122.38	0.00	0.00	0.00	382,122.38	14,948,000.00	0.00	100%
2	Darle Seguimiento a la extensión del Campus de la Salud	2.1 Consolidar la matrícula de los programas educativos de las L.L. en Fisioterapia y Gerontología	2.1.1. Reforzar el equipamiento y la infraestructura así como los servicios de apoyo a la comunidad educativa, de los PE Fisioterapia y Gerontología.	20,319,940.70	20,319,940.70	40,639,881.40	14,856,494.49	21,438,155.40	2,417,572.60	0.00	0.00	0.00	2,417,572.60	38,712,222.49	1,927,868.91	95%
GRAN TOTAL				27,793,940.70	27,793,940.70	55,637,881.40	26,721,271.68	24,139,255.83	2,799,694.98	0.00	0.00	0.00	2,799,694.98	83,660,222.48	1,927,868.91	97%

INFORME PORBIENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El avance en el ejercicio de los recursos ha reforzado el equipamiento necesario así como la infraestructura para la consolidación de la matrícula de los PE apoyados. En el apartado de monto total del proyecto por fuente de financiamiento, se menciona otra fuente la cual corresponde a los productos financieros generados de los saldos del presente proyecto. El saldo y los intereses \$ 1,911,820.65 se encuentran comprometidos en obra por recalendarización del Campus V de acuerdo a la licitación LO-904048991-N2-2014 se distribuyeron en la acción 2.1.1

C.P. JOSE DEL C. SOLANA FLORES
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

M.A.P. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR

C.P. ROMÁN JESÚS DÍAZ TAMAYO
CONTRALOR GENERAL

Nota importante: La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.