



SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 15/01/2016
DOMMIANO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Campeche	Ejercicio Fiscal Aprobado	2010
Nombre del Fondo: Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa del Tipo Superior (Incluye equipamiento e infraestructura)		
Nombre del Proyecto General: Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la Universidad Autónoma de Campeche.		
Objetivo General: Consolidación de la Infraestructura y Equipamiento del Campus de Ingeniería y de la extensión del Campus de la Salud de la Universidad Autónoma de Campeche.		

Monto total del proyecto (por fuente de financiamiento)		Total
Aportación Federal	27,793,940.70	57,499,702.05
Otra V Fuente Financiera	1,911,820.85	

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado		Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2014	Monto Ejercido				TOTAL EJERCIDO	Monto reportado por EFEECER	% de Avance del monto asignado	
				Federal	Estatal			1o. 15 de abril	2o. 15 de junio	3o. 15 de agosto	4o. 15 de octubre				Total ejercido en 2015
1	Darle seguimiento a la Campusa de Ingeniería	1.1 Apoyar el equipamiento y la infraestructura para la comunidad del Campus de Ingeniería.	1.1.1. Proporcionar el equipamiento necesario para el Campus de Ingeniería.	7,474,000.00	7,474,000.00	8,828,040.62	3,056,736.67	2,791,100.43	0.00	0.00	0.00	2,791,100.43	14,968,877.82	361,123.36	97%
2	Darle Seguimiento a la extensión del Campus de la Salud	2.1 Consolidar la matrícula de los programas educativos de las Lic. en Fisioterapia y Gerontología.	2.1.1. Reforzar el equipamiento y la infraestructura así como los servicios de apoyo a la comunidad educativa, de los PE Fisioterapia y Gerontología.	20,219,940.70	20,219,940.70	5,069,900.08	9,786,084.41	8,019,682.89	0.00	6,126,871.16	7,292,831.67	21,438,166.40	36,294,648.99	4,346,251.61	89%
GRAN TOTAL				27,793,940.70	27,793,940.70	13,897,940.70	12,842,821.08	10,720,782.11	0.00	6,126,871.16	7,292,831.67	24,139,266.83	50,890,827.51	4,772,583.99	91%

INFORME FORTALECIMIENTO DEL ALCANCE DE METAS

El avance en el ejercicio de los recursos ha reforzado el equipamiento necesario así como la infraestructura para la consolidación de la matrícula de los PE apoyados. En el apartado de monto total del proyecto por fuente de financiamiento, se menciona otra fuente la cual corresponde a los productos financieros generados de los saldos del presente proyecto. El saldo y los intereses \$ 1,911,820.85 se encuentran comprometido en obra por recalendatización del Campus V de acuerdo a la licitación LO-904048991-N2-2014, así como en equipamiento que esta entregando el Gobierno del Estado pro parte del INIFEEC se distribuyeron en las acciones 1.1.1. y 2.1.1

C.P. JOSÉ C. SOLÍS FLORES
TESORERO DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO

M.P. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ
RECTOR

C. P. ROMÁN LEÓN GALIARDO
CONTADOR GENERAL

Nota importante:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como el monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.