

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)  
AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2015**

**Fecha de corte: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

**Fecha de elaboración del Documento: 5 DE OCTUBRE DE 2016**

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Planeación</b>				<b>Obras y Mantenimiento</b>		
<b>Nombre de la institución:</b>		Ing. Mario E. Pérez Cervera				M.A.C. Víctor Jesús Cen Paredes		
<b>Cargo:</b>		Director General de Planeación y Calidad				Jefe del Departamento de Obras		
<b>Entidad federativa:</b>		(01 981) 8119000 ext. 1120100				(01 981) 8119800 ext. 1180105		
<b>Teléfono:</b>								
<b>Correo electrónico:</b>		maeperez@uacam.mx				obras@uacam.mx		
<b>Clavelnst 911</b>								

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				JUSTIFICACIÓN																												
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL SOLICITADO PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)	MONTO total ejercido	No. de m2	Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurarse por el C. Presidente de la República Mexicana?			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		Cobertura de la obra						Justificación en el ProDES en el ProDES	Justificación Académica	Cuenta con el expediente de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos										
				Avance físico	SI Fecha probable (Por favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (Fecha y funcionario que la inauguró)	Observaciones y/o causas de demora	SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cents)	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia sólo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión												
1	CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS VII, TENABO	8,303,852.00	4,036,437.09	1,305	26.98%	X		ESTA POR SALIR LA CONVOCATORIA PARA LICITAR LA OBRA CON EL IMPORTE DE FAM. ACTUALMENTE SE ESTA EJECUTANDO O LA OBRA CON INGRESOS PROPIOS	X				Recursos Propios	14,681,101.04		X		X	1.- Licenciatura en PYMES 2.- Licenciatura en Enfermería				Página 38 del PRODES de la Dos de Ciencias Sociales y Humanidades y Página 26 del PRODES de la Dos de Salud								Si	Si	Si
<b>Total</b>		<b>8,303,852.00</b>	<b>4,036,437.09</b>	<b>1,305.00</b>																													



C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLINA FLORES  
TESORERO



M.A.P. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD



L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ  
SECRETARIO

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLAS

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016

Fecha de corte: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha de elaboración del Documento: 5 DE OCTUBRE DE 2016

Información General de la Institución
Nombre de la institución:
Entidad federativa:
Claveinst 911

Prioridad	DATOS GENERALES		NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución			LIC	SEDE DE LA OBRA							Derrama económica			MANTENIMIENTO							
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Alumnos			Profesores	Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de inauguración		Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Dirección Postal	Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos sólvos.)		
		Femenino	Masculino	Total			Programada	Programada	Programado				Número	Nombre								Monto	Número					
1	CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS VII. TENABO	120.00	120.00	240.00	26	4,819	01/05/2016	30/10/2016	15/11/2016	LIC ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS; GOBERNADOR R DEL ESTADO	Tenabo	008	Tenabo	Calle 10 S/N., entre calle 29 y Carretera federal. Colonia Procesadora.	23 y 24	DES de Salud y DES de Ciencias Sociales y Humanidades	1. Facultad de Contaduría y Administración. 2. Facultad de Enfermería	Campus VII	X		2,175,000	80.00				0	0.00	
<b>Total</b>																												

C.P. JOSÉ DEL CARMEN SOLÍS FLORES  
TESORERO

M.A.H. MARÍA ENRIQUE PÉREZ CERVERA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

L.A.E GERARDO MONTERO PÉREZ  
R.E.C.T. F.R.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES  
AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 201

Fecha de corte: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Fecha de elaboración del Documento: 5 DE OCTUBRE DE 2016

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	
Entidad federativa:	
ClaveInst 911	

Prioridad	DATOS GENERALES		CONSTRUCCIÓN																																			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBICULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS		TOTALES			
	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto solicitado para construcción (pesos síctvs)		
1	CONTINUIDAD CONSTRUCCIÓN DEL CAMPUS VII, TENABO		8	424	0	0	0	0	7	61	2	95	0	0	0	0	1	16	1	81	0	0	0	0	1	107	0	0	10	440	3	38	3	43	Bodegas y/o archivos, site	36	1,305	8,303,852
<b>Total</b>			8	424.70	0	0.00	0	0.00	7	61.56	2	94.71	0	0.00	0	0.00	1	16.01	1	81.64	0	0.00	0	0.00	1	106.88	0	0.00	10	440.48	3	38.02	3	43.11	36	1,305.12	8,303,852	

C.P. JOCE DEL CARMEN SOLANA FLORES  
TESAHERO

M.A.P. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD

L.C.E. GERARDO MONTERO PEREZ  
DIRECTOR