

**FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2013**

Informe de avance al: 31 DE MARZO DE 2016

Fecha de elaboración del Documento: 8 DE ABRIL DE 2016

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Bachillerato	
Nombre de la institución:		Nombre		ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA	
		Cargo		Director General de Planeación y Calidad	
Entidad federativa:		Teléfono		(01 981) 81 19800 ext. 1120101	
		Correo electrónico		maeperez@uacam.mx	
ClaveInst 911				(01 981) 81 19800 Ext. 1120206	
				majuarez@uacam.mx	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			AVANCE		Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL APROBADO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	% de avance físico de la obra	Monto total ejercido	SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra
									Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada	Programada	
	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. ERMILO SANDOVAL CAMPOS	2,872,506	9,679	100%	2,872,505.92		X		709	639	1348	72	31/08/2015	25/04/2016		LIC. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS
	Total	2,872,505.92	9,679.00		2,872,505.92											

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO SE AFECTÓ YA QUE NO ENTREGARON A TIEMPO LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE


LAE GERARDO MONTERO PEREZ
RECTOR


C.P. JOSE DEL CARMEN SOLANA FLORES
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO


MA P. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

**FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2013**

Informe de avance al: 31 DE MARZO DE 2016

Fecha de elaboración del Documento: 8 DE ABRIL DE 2016

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Lic. René A. Abreu Méndez	
		Director General de Mantenimiento y Obras	
Entidad federativa:		(01 981) 81 19800 ext. 1180101	
		reaabreu@uacam.mx	
Clavelnst 911			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA		SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO		Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación												
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)				AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS	
												Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. ERMILO SANDOVAL CAMPOS	ESCUELA PREPARATORIA LIC. ERMILO SANDOVAL CAMPOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPICHE	24039	AV. AGUSTIN MELGAR S/N COL. BUENAVISTA, ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE 20		2,872,506.00		X		12	190										
Total												12	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO SE AFECTÓ YA QU


LAE GERARDO MONTEIRO PEREZ
RECTOR



C.P. JOSE DE CARMEN SOLANA FLORES
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO



M.A.P. MANUEL ENRIQUE PEREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD



**FONDO DE APORTACIONES
MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR 2013**

Informe de avance al: 31 DE MARZO DE 2016

Fecha de elaboración del Documento: 8 DE ABRIL DE 2016

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	
Entidad federativa:	
ClaveInst 911	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA Obra														
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES		
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado
	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. ERMILLO SANDOVAL CAMPOS									1	93	ACCESO PRINCIPAL	1.00	93.00	2,872.506
									4	PZA	TABLERO DE CONTROL	4			
	Total	0	0	0	0	0	0	0	0	1	93		1	93	2,872.506

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO SE AFECTÓ YA QU


M.E. BEJARDO HORTALAZA PEREZ
RECTOR


C.P. JOSE DEL CARMEN SOLANA FLORES
TESORERO DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO


M.A.P. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD