

**FONDO DE APORTACIONES  
MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR 2013**

Informe de avance al:

**31 DE DICIEMBRE DE  
2015**

Fecha de elaboración del Documento:

8 ENERO DE 2016

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Bachillerato</b>			
<b>Nombre de la institución:</b>		Nombre	ING. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA			
		Cargo	Director General de Planeación y Calidad			
<b>Entidad federativa:</b>		Teléfono	(01 981) 81 19800 ext. 1120101		(01 981) 81 19800 Ext. 1120206	
		Correo electrónico	<a href="mailto:maeperez@uacam.mx">maeperez@uacam.mx</a>		<a href="mailto:majuarez@uacam.mx">majuarez@uacam.mx</a>	
<b>Clavelnst 911</b>						

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			AVANCE		Si el avance es del 100%. ¿Es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente de la República Mexicana?			NÚMERO DE BENEFICIADOS				Calendario de ejecución			
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL APROBADO (pesos s/ctvs.)	No. de m2	% de avance físico de la obra	Monto total ejercido	SI Fecha probable (Favor llenar formato adjunto)	NO	Ya fue inaugurada (fecha y funcionario que la inauguró)	ALUMNOS				Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra
									Femenino	Masculino	Total	Profesores	Programada	Programada	Programada	
	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. ERMILO SANDOVAL CAMPOS	2,872,506	9,679	50%	800,204		X		709	639	1348	72	31/08/2015	25/02/2016		LIC. ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS
	<b>Total</b>	<b>2,872,505.92</b>	<b>9,679.00</b>		<b>800,204.15</b>											

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO SE AFECTÓ YA QUE NO ENTREGARON A TIEMPO LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE

LA E. BERARDO MONTERO PEREZ

RECTOR

C.P. JOSE DEL CARMEN SOLANA FLORES  
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

M.A.P. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

**FONDO DE APORTACIONES  
MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR 2013**

Informe de avance al:

31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de elaboración del Documento:

8 ENERO DE 2016

Información General de la Institución		Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:		Lic. René A. Abreu Méndez	
		Director General de Mantenimiento y Obras	
Entidad federativa:		(01 981) 81 19800 ext. 1180101	
		reaabreu@uacam.mx	
Clavelnst 911			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA		SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO			Construcción	Remodelación/ adecuación	Ampliación	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Nombre de la Escuela	Municipio	Localidad, Población o Ciudad	Código Postal	Dirección Postal completa	M2	Monto solicitado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Núm.				M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. ERMILO SANDOVAL CAMPOS	ESCUELA PREPARATORIA LIC. ERMILO SANDOVAL CAMPOS	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	CAMPHE	24039	AV. AGUSTIN MELGAR S/N COL. BUENAVISTA, ENTRE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE 20	2,872,506.00			X		12	190												
	<b>Total</b>											12	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO SE AFECTÓ YA QUE

LA GERARDO MONTERO PEREZ

RECTOR

C.P. JOSE DEL CARMEN SOLANA FLORES  
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

M.A.P. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

**FONDO DE APORTACIONES  
MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN  
MEDIA SUPERIOR 2013**

31 DE DICIEMBRE DE 2015

Informe de avance al:

8 ENERO DE 2016

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	
Entidad federativa:	
Clavelnst 911	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA Obra														
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		OTROS			TOTALES		
		Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado
	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA PREPARATORIA LIC. ERMILO SANDOVAL CAMPOS									1	93	ACCESO PRINCIPAL	1.00	93.00	2,872,506
										4	PZA	TABLERO DE CONTROL	4		
	<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	93		1	93	2,872,506

NOTA: EL AVANCE FINANCIERO NO SE AFECTÓ YA QU

*Gerardo*  
LAE GERARDO MONTERO PEREZ  
RESPOR

*Jose*  
C.P. JOSE DEL CARMEN SOLANA FLORES  
TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

*Mario*  
M.A.P. MARIO ENRIQUE PEREZ CERVERA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD