

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 30/09/2015
DD/MMAAÑO

Nombre de la Institución: Universidad Autónoma de Campeche

Nombre del Fondo: Fondo Concurrente para la Ampliación de la Oferta Educativa del Tipo Superior (Incluye equipamiento e infraestructura) Ejercicio Fiscal Reportado 2010

Trimestre 3/trim/16

Nombre del Proyecto General: Fortalecimiento de la Infraestructura Física de la Universidad Autónoma de Campeche.

Fuente de financiamiento para el desarrollo del proyecto			
Federal		Estatal	
Si	No	Si	No
✓		✓	

Objetivo General: Consolidación de la Infraestructura y Equipamiento del Campus de Ingeniería y de la extensión del Campus de la Salud de la Universidad Autónoma de Campeche.

Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento)			
Aportación Federal	Aportación Estatal	Otra ^{1/} Productos Financieros	Total
27,793,940.70	27,793,940.70	1,911,820.65	57,499,702.05

No.	Objetivo Particular	Meta	Acción	Monto asignado			Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado		
				Federal	Estatal	TOTAL	Monto reportado en años anteriores	Monto reportado en 2014	Monto reportado en 2015 Trimestres							
									1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre				4o. 15 de enero de 2016	Total ejercido en 2015
1	Darle seguimiento a la Campus de Ingeniería	1.1 Apoyar el equipamiento y la infraestructura para la continuidad del Campus de Ingeniería	1.1.1. Proporcionar el equipamiento necesario para el Campus de Ingeniería.	7,474,000.00	7,474,000.00	14,948,000.00	8,828,040.62	3,036,736.67	2,701,100.43	0.00	0.00	0.00	2,701,100.43	14,666,877.62	382,122.38	97%
2	Darle Seguimiento a la extensión del Campus de la Salud	2.1 Consolidar la matrícula de los programas educativos de las Lic. en Fisioterapia y Gerontología	2.1.1. Reforzar el equipamiento y la infraestructura así como los servicios de apoyo a la comunidad educativa, de los PE Fisioterapia y Gerontología.	20,319,940.70	20,319,940.70	40,639,881.40	5,069,900.08	9,786,594.41	8,019,652.68	0.00	6,125,871.16	0.00	14,145,523.83	29,002,018.32	11,637,863.08	71%
GRAN TOTAL				27,793,940.70	27,793,940.70	55,687,881.40	13,897,940.70	12,823,330.98	10,720,763.11	0.00	6,125,871.16	0.00	16,846,624.26	43,667,895.94	12,019,985.46	78%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

El avance en el ejercicio de los recursos ha reforzado el equipamiento necesario así como la infraestructura para la consolidación de la matrícula de los PE apoyados.

C.P. JOSE DEL C. SOLANA LLORES

TESORERO DEL PATRONATO UNIVERSITARIO

M.A.B. MARIO ENRIQUE PÉREZ CERVERA

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

L.A.E. GERARDO MONTERO PÉREZ

RECTOR

C. P. ROMÁN JESÚS MAZ TAMAYO

CONTRALOR GENERAL

Nota importante:
La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESGUARDARA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.