



- 3 Formulario Informe Financiero II -
REQUERIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
 (En Papel)

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 Dirección de Planeación y Evaluación

Informe de la Unidad Ejecutora Administrativa de Chiapas

Nombre del Fondo: FONDO PARA AMPLIAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Reporte del Proyecto: 2012

Nombre del Proyecto: Desarrollo de Equipamiento y Ampliación de los Edificios de Docencia, Tercera y la Cultura y el Deporte de la Universidad Autónoma de Chiapas

Objetivo General: Mantener la mejor calidad de la oferta educativa, ofrecer cursos propuestos de educación superior de acuerdo a las necesidades del estado así como promover la cultura y el deporte para la formación integral de los estudiantes.

| | | | |
|---|---------------|--------------------|---------------|
| Monto total del proyecto (Por fuente de financiamiento) | | Fuente de Finanzas | |
| Asignación Federal | 11,927,813.00 | Asignación Estatal | 1,422,837.40 |
| | | OTROS | 37,000,000.00 |
| | | | 11,927,813.00 |

| No. | Objetivo Particular | Meta | No. de Unidades | Acción | Presupuesto | Ejecutado | IGDA | Monto ejecutado en el año anterior | | Monto ejecutado en 2012 | | | | | TOTAL EJECUCIÓN | MONTOS POR EJECUCIÓN | % de Avance del mes reportado | | | |
|-------------------|--|--|-----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | 15 de abril | 15 de mayo | 15 de junio | 15 de julio | 15 de agosto | 15 de septiembre | 15 de octubre | | | | 15 de noviembre | 15 de diciembre | |
| 1 | Desarrollar acciones para ser sustentadas a la ampliación del Campus V. | 1.1 Ampliar con la construcción del edificio de la Universidad Autónoma de Chiapas V. | 1.1.1 | Construcción del edificio de la Universidad Autónoma de Chiapas V. | 11,900,000.00 | 11,900,000.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 1.90 | 6,142,126.43 | 3,167,201.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,382,234.87 | 8,290,234.87 | 13,460,673.33 | 41% |
| 2 | Apoyar el nuevo programa educativo de la UAC. | 2.1 Promover el equipamiento de los edificios de la UAC. | 2.1.1 | Equipamiento de los edificios de la UAC. | 1,419,200.00 | 1,419,200.00 | 2,838,000.00 | 7,981.20 | 0.00 | 806,624.96 | 2,626,872.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820,872.24 | 2,840,900.00 | 0.00 | 100% |
| 3 | Fortalecer el equipamiento de los programas educativos que aún no cuentan con el mínimo de equipamiento requerido por el programa de estudios. | 3.1 Reportar el equipamiento de los programas educativos que aún no cuentan con el mínimo de equipamiento requerido por el programa de estudios. | 3.1.1 | Reportar el equipamiento de los programas educativos que aún no cuentan con el mínimo de equipamiento requerido por el programa de estudios. | 885,000.00 | 885,000.00 | 1,771,488.00 | 0.00 | 0.00 | 5,442,262.28 | 328,532.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 329,632.71 | 1,771,488.00 | 0.00 | 100% |
| 4 | Propiciar el equipamiento y apoyar con los gastos de operación por el incremento de la matrícula en las licenciaturas de la UAC. | 4.1 Propiciar el equipamiento y apoyar con los gastos de operación por el incremento de la matrícula en las licenciaturas de la UAC. | 4.1.1 | Propiciar el equipamiento y apoyar con los gastos de operación por el incremento de la matrícula en las licenciaturas de la UAC. | 1,348,700.00 | 1,348,700.00 | 2,487,500.00 | 2,381,177.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487,500.00 | 0.00 | 100% |
| GRAN TOTAL | | | | | 16,062,900.00 | 16,062,900.00 | 36,104,238.00 | 5,803,777.20 | 2,681,528.33 | 1,521,254.36 | 3,266,886.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,174,082.34 | 20,279,178.40 | 16,528,051.60 | 87.00% |

En el apartado de Monto Total del Proyecto por Fuente de Financiamiento, se muestran los valores y sus correspondientes los productos financieros generados de los valores del presente proyecto. El saldo y los intereses \$1,422,837.40 de equidad corresponden al Campus V de la UAC y el saldo de los intereses \$37,000,000.00 corresponden al Campus V de la UAC.

C.A. DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

MARCELO RAMIRO PÉREZ CARRERA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD

L.A.E. ORLANDO MONTENEGRO PÉREZ
RECTOR

C.A. ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
COMANDO EN JEFE

NOTA: La información proporcionada en este Formulario es de carácter informativo y no constituye un contrato. El presente Formulario es de uso exclusivo de la institución y no debe ser utilizado para otros fines. Toda información que se suministre en este Formulario será tratada como confidencial y no será divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la institución.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUE LA RESISTENCIA PARA CUALQUIER APLICACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE PLANEACIÓN, CÁMARA DE PROMOTORES DEL COMERCIO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTRAS. ESTA INFORMACIÓN DEBE CONCORDAR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN. LA CUAL, QUE LA EMPRESA DEBEA ESTAR RESPONDIENTE POR LOS DATOS PROPORCIONADOS CORRESPONDIENTE EN LA INSTITUCIÓN.